

工程施工查核(督導)小組含所屬機關督導小組工程施工查核及複查缺失一覽表

期間：自114年07月01日至114年12月 總件數：21
31日

序號	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	4.03.04.02	☐ 未確實記載檢查值	18	85.71%	0	0	18	0	0
2	4.02.03.04.01	有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表	17	80.95%	0	0	17	0	0
3	4.02.03.08.01	☐ 有無依契約規定填報監造報表，或 ☐ 有無落實記載	14	66.67%	0	0	14	0	0
4	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定	14	66.67%	0	0	14	0	0
5	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	14	66.67%	0	0	14	0	0
6	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	13	61.90%	0	0	13	0	0
7	4.03.03.02	記載不完整	13	61.90%	0	0	13	0	0
8	4.03.99	其他承造廠商缺失	12	57.14%	0	0	12	0	0
9	4.02.99	其他監造單位品管缺失	12	57.14%	0	0	12	0	0
10	4.03.05.02	☐ 未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表，或 ☐ 未符合工程需求	11	52.38%	0	0	11	0	0
11	5.07.01.99	其他一般施工缺失	10	47.62%	0	0	10	0	0
12	4.02.01.05.02	☐ 未訂定施工抽驗標準，或 ☐ 未符合需求	9	42.86%	0	0	9	0	0
13	4.01.13	☐ 未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完成後十五日內，將結算資料填報於前開系統，或 ☐ 內容不確實、不完整	9	42.86%	0	0	9	0	0
14	4.02.03.05	☐ 發現缺失時，有無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果 ☐ 有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作	9	42.86%	0	0	9	0	0
15	5.14.00.01	工區內外無安全防護措施〔如安全圍籬、圍柵、防禦物等〕 ☐ 或不完備	9	42.86%	0	0	9	0	0
16	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	9	42.86%	0	0	9	0	0
17	4.02.03.04.02	有無製作材料設備檢(試)驗管制總表管控	8	38.10%	0	0	8	0	0
18	4.02.01.05.01	☐ 未訂定各材料/設備抽查標準，或 ☐ 未符合需求	8	38.10%	0	1	7	0	1
19	4.01.04.02	記載不完整	8	38.10%	0	0	8	0	0
20	4.01.05	無查核、督導或()查驗缺失追蹤改善紀錄或()內容不實	7	33.33%	0	0	7	0	0
21	4.03.04.01	☐ 檢查標準未訂量化？、容許誤差值	7	33.33%	0	0	7	0	0
22	4.03.14.07	有無辦理定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視	7	33.33%	0	0	7	0	0

23	5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實	7	33.33%	0	0	7	0	0
24	5.14.07	現場施工交通警告設施不足	6	28.57%	0	0	6	0	0
25	5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設...	6	28.57%	0	0	6	0	0
26	5.10.06.03	無供水系統試水試壓紀錄...	6	28.57%	0	0	6	0	0
27	4.03.02.12	☐ 未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表、或各工項之自主檢查表等相關表單，或 ☐ 未符合需求	6	28.57%	0	0	6	0	0
28	4.03.11.06	有無填具督察紀錄表，或有無落實記載。	6	28.57%	0	0	6	0	0
29	4.03.02.01	品質計畫架構未含公共工程施工品質管理作業要點規定之基本內容...	6	28.57%	0	0	6	0	0
30	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	6	28.57%	0	0	6	0	0
31	4.01.06.02	未確實審查查	6	28.57%	0	0	6	0	0
32	4.02.01.06	未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或()未符合需求	6	28.57%	0	0	6	0	0
33	4.02.01.01	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容...	6	28.57%	0	0	6	0	0
34	4.02.01.10.01	未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表	6	28.57%	0	0	6	0	0
35	4.02.03.03	☐ 有無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案...	6	28.57%	0	0	6	0	0
36	4.02.01.10.03	☐ 未訂定各工項之施工抽查紀錄表等相關表單，或 ☐ 未符合需求	5	23.81%	0	0	5	0	0
37	4.01.04.01	無品質督導及查驗紀錄	5	23.81%	0	0	5	0	0
38	4.02.03.04.03	有無對檢(試)驗報告判讀認可，或 ☐ 有無確認檢(試)驗報告內容正確性	5	23.81%	0	0	5	0	0
39	4.03.01	☐ 未提送施工計畫，或 ☐ 未依契約規定期限提送施工計畫；或 ☐ 施工計畫內容未符合需求，或 ☐ 未落實執行	5	23.81%	0	0	5	0	0
40	4.03.05.01	☐ 對檢(試)驗報告未予判讀，或 ☐ 檢(試)驗報告內容誤植	5	23.81%	0	0	5	0	0
41	5.07.01.05	排水設施(如污水管、排水溝、截水溝、排水管、抽水井、點井) ☐ 配置不當或 ☐ 阻塞或 ☐ 坡度不當	5	23.81%	0	0	5	0	0
42	5.07.06.99	其他接地工程施工缺失	5	23.81%	0	0	5	0	0
43	5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護	5	23.81%	0	0	5	0	0
44	5.14.06.01	工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施	5	23.81%	0	0	5	0	0
45	5.14.01.04	於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。	4	19.05%	0	0	4	0	0
46	5.10.01.02	無氯離子含量試驗紀錄或()檢驗頻率不足，或()內容不符規定	4	19.05%	0	0	4	0	0

47	5.15.09	工區圍籬尺寸、型式、安全設施及設置時機等不符合規定	4	19.05%	0	0	4	0	0
48	5.14.03.02	建築或工程興建之臨時用電設備，未於各該設備之連接電路上設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器	4	19.05%	0	0	4	0	0
49	4.03.14.06	未達查核金額有無執行常駐工地執行職務。	4	19.05%	0	0	4	0	0
50	5.03.07	模板內殘留雜物(如木屑、瓶罐)未清理或()未設清潔孔	4	19.05%	0	0	4	0	0
51	4.03.02.02	未訂定品管組織架構內各人員之職掌(如工地負責人、傳統匠師、專任工程人員及品管人員之職掌，應包括品管要點規定基本項目，傳統匠師進場修復的管制機制，並檢附傳統匠師法定資格佐證文件)	4	19.05%	0	0	4	0	0
52	4.03.02.05.02	未訂定施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻	4	19.05%	0	0	4	0	0
53	4.02.01.10.02	☐ 未訂定材料/設備品質抽驗紀錄表，或 ☐ 未符合需求	4	19.05%	0	0	4	0	0
54	4.02.01.04	對廠商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法或()未符合需求	3	14.29%	0	0	3	0	0
55	4.01.15	鋼筋、混凝土、瀝青混凝土鋼筋、混凝土、瀝青混凝土及其他適當檢驗或抽驗項目，未於契約明定由符合CNS 17025(ISO/IEC17025)規定之實驗室辦理，並出具...	3	14.29%	0	0	3	0	0
56	4.03.02.06	工程標的含運轉類機電設備者， ☐ 未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準，或 ☐ 無試運轉及測試計畫書，或 ☐ 未符合需求	3	14.29%	0	0	3	0	0
57	4.03.02.05.01	未訂定各材料/設備檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率	3	14.29%	0	0	3	0	0
58	4.02.13.04	監造執行主持人有無依契約要求，定期到場執行業務或 ☐ 是否確實	3	14.29%	0	0	3	0	0
59	4.02.14.04	有無涉及現場作業者，未親自赴現場實地查核	3	14.29%	0	0	3	0	0
60	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	3	14.29%	0	0	3	0	0
61	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫	3	14.29%	0	0	3	0	0
62	4.03.06	環境保護、施工安全衛生等履約事項 ☐ 無缺失矯正預防措施，或 ☐ 缺失未追蹤改善，或 ☐ 未落實執行，或 ☐ 未符合需求	3	14.29%	0	0	3	0	0
63	4.03.08.02	有無執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等	3	14.29%	0	0	3	0	0
64	4.03.08.03	有無做品管統計分析...	3	14.29%	0	0	3	0	0
65	4.03.14.03	有無執行安全衛生教育訓練。	3	14.29%	0	0	3	0	0
66	5.02.01	主筋或箍筋未綁紮固定確實或()箍(繫)筋、彎鉤綁紮不合規範要求	3	14.29%	0	0	3	0	0
67	5.02.05	未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定	3	14.29%	0	0	3	0	0

68	5. 04. 99	其他鋼構施工缺失	3	14. 29%	0	1	2	0	1
69	5. 07. 04. 01	☐ 管線材料不符或 ☐ 纜線規格不符或 ☐ 線槽材料不齊	3	14. 29%	0	0	3	0	0
70	5. 07. 04. 99	其他電氣、弱電施工缺失	3	14. 29%	0	0	3	0	0
71	5. 07. 04. 03	☐ 管路保護層不足或 ☐ 埋設式線槽埋 設深度不足	3	14. 29%	0	0	3	0	0
72	5. 07. 05. 10	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞	3	14. 29%	0	0	3	0	0
73	5. 14. 03. 01	臨時用電設備之電線未防護	3	14. 29%	0	0	3	0	0
74	5. 07. 06. 06	☐ 高低壓配電盤或 ☐ 分電盤，未施作 接地系統	2	9. 52%	0	0	2	0	0
75	5. 14. 01. 07	使用之合梯，未符合規定(堅固構造、 不得損傷、腐蝕、梯腳與地面之角度 在75度內、兩梯腳間有繫材扣牢、且 兩梯腳間....	2	9. 52%	0	0	2	0	0
76	5. 14. 01. 09	屋面工程或屋架工程等搭設之施工架 作業空間是否足夠、其工作平台與須 修復或施作之工作面間隙或開口是否 過大或無適當之保護措施	2	9. 52%	0	0	2	0	0
77	5. 14. 02. 01	施工架未與穩定構造物妥實連接(框 式施工架使用壁連座連接，間距在垂 直方向9.0公尺、水平方向8.0公尺以 內，以鋼筋等...	2	9. 52%	0	0	2	0	0
78	5. 14. 06. 03	☐ 雇主對於進入營繕工程工作場所作 業人員，未提供適當安全帽，或未使 其正確戴用，或 ☐ 工人未使用安全防 護用具	2	9. 52%	0	0	2	0	0
79	5. 10. 01. 03	無坍度試驗紀錄，或()檢驗頻率不足 ，或()內容不符規定	2	9. 52%	0	0	2	0	0
80	5. 10. 05. 01	管材、線材(樣品板)未審查	2	9. 52%	0	0	2	0	0
81	5. 09. 13	未依契約規定設置臨時用電(含照明)或臨時給排水設施	2	9. 52%	0	0	2	0	0
82	5. 09. 99	其他工地管理缺失	2	9. 52%	0	0	2	0	0
83	5. 10. 07. 02	無接地電阻測試紀錄(含相片)	2	9. 52%	0	0	2	0	0
84	5. 10. 13. 01	無材料審核紀錄	2	9. 52%	0	0	2	0	0
85	6. 01. 10	施工進度未依施工項目分別計算再加 權統計，不符合現場實際施工進度	2	9. 52%	0	0	2	0	0
86	5. 15. 10	工區周邊行人動線安全防護措施及導 引牌面不完善	2	9. 52%	0	0	2	0	0
87	5. 15. 11	工區周邊標線、標誌、號誌設置不完 善	2	9. 52%	0	0	2	0	0
88	5. 15. 99	其他交通維持及安全管制措施不當情 事	2	9. 52%	0	0	2	0	0
89	5. 15. 03	承包商無交通維持及安全管制措施檢 查紀錄，或不確實	2	9. 52%	0	0	2	0	0
90	5. 07. 05. 99	其他給排水、污水等管路施工缺失：	2	9. 52%	0	0	2	0	0
91	5. 07. 01. 10	排水不良，有積水現象	2	9. 52%	0	0	2	0	0

92	5. 07. 04. 07	高低壓配電盤箱體生鏽不潔	2	9. 52%	0	0	2	0	0
93	5. 10. 02. 01	無抗彎及抗拉試驗紀錄，或()檢驗頻率不足	2	9. 52%	0	0	2	0	0
94	5. 03. 04	模板支撐間距過大、歪斜、基底不穩	2	9. 52%	0	0	2	0	0
95	5. 05. 08	工地積水未處理，影響環境衛生及安全	2	9. 52%	0	0	2	0	0
96	5. 05. 09	垃圾及廢棄物未清理，影響環境	2	9. 52%	0	0	2	0	0
97	5. 06. 99	其他土方工程施工缺失	2	9. 52%	0	0	2	0	0
98	5. 07. 02. 09	☐ 緣石及人行道鋪設不合規範，或 ☐ 未適當保護致破損或污染	2	9. 52%	0	0	2	0	0
99	5. 01. 99	其他混凝土施工缺失	2	9. 52%	0	0	2	0	0
100	5. 02. 11	鋼筋表面浮鏽嚴重影響截面積，或有油垢或混凝土殘渣	2	9. 52%	0	0	2	0	0
101	5. 02. 99	其他鋼筋施工缺失	2	9. 52%	0	0	2	0	0
102	4. 03. 02. 03	未訂定各分項工程施工要領	2	9. 52%	0	0	2	0	0
103	4. 03. 02	☐ 未提送品質計畫，或 ☐ 未依契約規定期限提送品質計畫；或 ☐ 品質計畫未落實執行	2	9. 52%	0	0	2	0	0
104	4. 03. 02. 10	☐ 未訂定內部品質稽核範圍或頻率，或 ☐ 未符合需求	2	9. 52%	0	0	2	0	0
105	4. 02. 01. 07	工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準或()未符合需求...	2	9. 52%	0	0	2	0	0
106	4. 02. 01. 08	未訂定品質稽核範圍或頻率或()未符合需求	2	9. 52%	0	0	2	0	0
107	4. 01. 01	契約內 ☐ 未編列品管費用，或 ☐ 品管人員訂有專職及人數等規定者，未以人月量化編列，或 ☐ 以百分比法編列之比率不符規定，或 ☐ 未編列廠商材料設備之檢驗或系統功能運轉測試費用，或 ☐ 未編列監造單位材料設備之抽驗費用，或 ☐ 未編列環境保護相關經費，或 ☐ 未規劃臨時照明及臨時給排水設施，或 ☐ 未依安全衛生設計圖說及注意事項，核實編列安全衛生經費，或 ☐ 未編列空氣污染防治設施經費，或 ☐ 未編列原有文物及構件之保全、保險費用	2	9. 52%	0	0	2	0	0
108	4. 02. 03. 02	☐ 有無監督、查證廠商履約或 ☐ 有無到場確實執行職務	2	9. 52%	0	0	2	0	0
109	4. 02. 03. 01	☐ 有無落實執行監造計畫，或 ☐ 有無依古蹟修復及再利用辦法第6條或聚落建築群修復及再利用辦法第11條落實執行監造計畫	1	4. 76%	0	0	1	0	0
110	4. 02. 03. 06	有無督導、審核履約進度及履約估驗計價，或 ☐ 是否確實	1	4. 76%	0	0	1	0	0
111	4. 02. 03. 08. 02	有無使用規定監造報表格式	1	4. 76%	0	0	1	0	0
112	4. 02. 08	施工品質或材料設備不符規定，未依約處置	1	4. 76%	0	0	1	0	0

113	4.02.13.01	未監督營造業依照設計之圖說施工	1	4.76%	0	0	1	0	0
114	4.02.13.02	有無遵守建築法令所規定監造人應辦事項	1	4.76%	0	0	1	0	0
115	4.01.03	工程契約內未規定承攬廠商提報品質計畫與應含之內容；或()查核金額以上工程，未規定品管人員資格、人數及更換規定	1	4.76%	0	0	1	0	0
116	4.01.14	發現工程缺失，未即以書面通知監造單位或廠商限期改善	1	4.76%	0	0	1	0	0
117	4.01.06.03	未依變更設計檢討進版更新	1	4.76%	0	0	1	0	0
118	4.01.10	工程契約內未明定營造廠商專任工程人員應進行督導，並於查驗或查核時到場，或未明定其未依前開規定辦理之處理規定	1	4.76%	0	0	1	0	0
119	4.01.20.02	☐ 有無審查或複核施工計畫、品質計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料 ☐ 有無審查或複核重要分包廠商及設備製造商資歷	1	4.76%	0	0	1	0	0
120	4.01.26	因可歸責於機關之事由，致使估驗計價總金額占契約金額（含契約變更後）之百分比實際執行進度有明顯偏低之情形。	1	4.76%	0	0	1	0	0
121	4.03.02.11	☐ 未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，或 ☐ 未符合需求	1	4.76%	0	0	1	0	0
122	4.03.02.08	未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序	1	4.76%	0	0	1	0	0
123	4.03.02.09	未訂定矯正與預防措施執行時機或流程	1	4.76%	0	0	1	0	0
124	4.02.15	☐ 未依規定訂定安全衛生監督查核事項，如：監督查核組織、監督查核計畫、查驗點、高風險作業查驗點，或 ☐ 未辦理監督查核事項， ☐ 未落實執行。	1	4.76%	0	0	1	0	0
125	4.02.14.02	有無辦理材料與設備抽查、施工查驗與查核 ☐ 未辦理設備功能運轉測試之抽驗	1	4.76%	0	0	1	0	0
126	4.03.08.05	品質文件、紀錄管理是否妥適（作業要點-6）	1	4.76%	0	0	1	0	0
127	4.03.11.01	有無查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章	1	4.76%	0	0	1	0	0
128	4.03.03.01	未依規定制定格式	1	4.76%	0	0	1	0	0
129	5.01.03	混凝土完成面垂直及水平度不合規範	1	4.76%	0	0	1	0	0
130	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	1	4.76%	0	0	1	0	0
131	5.01.05	施工縫及伸縮縫留設不當或()施作不當或()未設置	1	4.76%	0	0	1	0	0
132	4.03.14.02	有無對高空工作車、車輛系營建機械、起重機等實施定期檢查、使用高空工作車、起重機、假設工程設備前之檢點、...	1	4.76%	0	0	1	0	0
133	5.03.01	模板使用過度，品質不良破損、翹曲	1	4.76%	0	0	1	0	0
134	5.03.02	模板未整理，未塗模板油	1	4.76%	0	0	1	0	0

135	5. 03. 03	模板不緊密，漏漿	1	4. 76%	0	0	1	0	0
136	5. 03. 99	其他模板施工缺失	1	4. 76%	0	0	1	0	0
137	5. 04. 52	高強度螺栓接合情形不符規定	1	4. 76%	0	0	1	0	0
138	5. 04. 59	構件安裝架設完成後未補塗裝或銹蝕	1	4. 76%	0	0	1	0	0
139	5. 02. 06	預留鋼筋長度不足或()間距過大	1	4. 76%	0	0	1	0	0
140	5. 02. 02	☐ 鋼筋號數不符，或 ☐ 數量不符，或 ☐ 間距不符規定，或 ☐ 未繪製施工大樣圖	1	4. 76%	0	0	1	0	0
141	5. 02. 04	彎鉤角度不符或()延長度不足	1	4. 76%	0	0	1	0	0
142	5. 07. 02. 12	瀝青鋪面壓實度不合規範，或 ☐ 未依 規範分層鋪設，或 ☐ 未分層噴灑黏層 ，或 ☐ 有粒料分離現象	1	4. 76%	0	0	1	0	0
143	5. 07. 03. 99	其他橋梁工程施工缺失：	1	4. 76%	0	0	1	0	0
144	5. 07. 01. 03	新舊建物伸縮縫設置位置/方式與設計 圖不符	1	4. 76%	0	0	1	0	0
145	5. 07. 01. 07	有漏水現象	1	4. 76%	0	0	1	0	0
146	5. 07. 01. 09	屋頂洩水坡度不當或()未設泛水	1	4. 76%	0	0	1	0	0
147	5. 05. 11	未加強工地出入口污染管制作業	1	4. 76%	0	0	1	0	0
148	5. 06. 01	回填土未分層夯實或未紀錄	1	4. 76%	0	0	1	0	0
149	5. 06. 02	回填級配料不實	1	4. 76%	0	0	1	0	0
150	5. 06. 05	回填料內含有機物、木材或其他雜物	1	4. 76%	0	0	1	0	0
151	5. 03. 05	模板組立歪斜	1	4. 76%	0	0	1	0	0
152	5. 05. 04	營建剩餘土石方、其他廢棄物處理未 妥當	1	4. 76%	0	0	1	0	0
153	5. 10. 02. 02	無輻射污染鑑定紀錄	1	4. 76%	0	0	1	0	0
154	5. 10. 02. 03	☐ 無鋼筋續接器、拉拔等試驗紀錄 ，或 ☐ 檢驗頻率不符規定	1	4. 76%	0	0	1	0	0
155	5. 10. 03. 01	無鋼材試驗紀錄或19mm(含) 以上厚 度之鋼板夾層檢驗紀錄	1	4. 76%	0	0	1	0	0
156	5. 10. 03. 02	無高強度螺栓試驗紀錄，或 ☐ 檢驗頻 率不符規定	1	4. 76%	0	0	1	0	0
157	5. 10. 03. 03	無鐸材試驗紀錄	1	4. 76%	0	0	1	0	0
158	5. 10. 03. 04	無剪力釘試驗紀錄	1	4. 76%	0	0	1	0	0
159	5. 10. 04. 01	無工地密度試驗，或()檢驗頻率不足	1	4. 76%	0	0	1	0	0
160	5. 07. 07. 04	預埋消防栓箱及綜合警報器箱未保護	1	4. 76%	0	0	1	0	0

161	5. 07. 07. 99	其他消防施工缺失	1	4. 76%	0	0	1	0	0
162	5. 07. 12. 03	主體工程(含鏡面工作與反力牆、掘進、監測與測量、出碴、回填、預鑄環片、人孔施築等作業)施作不合規範	1	4. 76%	0	0	1	0	0
163	5. 07. 12. 99	其他潛盾及推進工程施工缺失	1	4. 76%	0	0	1	0	0
164	5. 07. 13. 04	照明等水電工程施作不合規範	1	4. 76%	0	0	1	0	0
165	5. 07. 14. 01	☐ 監測儀器安裝及施工未依工程契約規定，或 ☐ 儀器安裝時機不適當，或 ☐ 監測儀器無適當之保護措施及標示	1	4. 76%	0	0	1	0	0
166	5. 08. 01	磁磚完成面有下列缺失：()不平整，或()對縫不良，或()有剝落，或()有白華現象	1	4. 76%	0	0	1	0	0
167	5. 08. 02	內牆或外牆或地板之材料外觀不合規範或()施工平整度不佳	1	4. 76%	0	0	1	0	0
168	5. 08. 03	天花板裝設施工不合規範或()接縫處理不合規範	1	4. 76%	0	0	1	0	0
169	5. 08. 04	門窗裝設有缺失：()裝設不合規範，或()無塞水路，或()台度傾斜坡度不足	1	4. 76%	0	0	1	0	0
170	5. 08. 06	衛生設備裝設不合規範，或()有滲漏情形	1	4. 76%	0	0	1	0	0
171	5. 08. 09. 05	☐ 路緣石線形不平順或 ☐ 人行道鋪設不平整	1	4. 76%	0	0	1	0	0
172	5. 07. 04. 08	電氣設備固定不當，螺栓根數不足或()吊管固定不合規範	1	4. 76%	0	0	1	0	0
173	5. 07. 04. 14	管路穿越防火區牆未以防火材料填充	1	4. 76%	0	0	1	0	0
174	5. 07. 04. 19	高低壓配電盤線路絕緣電阻值，未符合規定	1	4. 76%	0	0	1	0	0
175	5. 07. 04. 28	☐ 高低壓配電盤、分電箱、電氣設備防塵防水IP等級不合規範，或 ☐ 未設置銘牌...	1	4. 76%	0	0	1	0	0
176	5. 07. 01. 14	測量及放樣不落實	1	4. 76%	0	0	1	0	0
177	5. 07. 04. 02	☐ 管路排置過密，不符規範或 ☐ 線槽排列不整、間距過大	1	4. 76%	0	0	1	0	0
178	5. 07. 06. 02	設備接地施作不合規範，如接地棒設置位置、深度不適當，或接地線規格、位置不正確等；或()未施作止水措施	1	4. 76%	0	0	1	0	0
179	5. 07. 04. 05	管線材料未整理或()雜物未清理	1	4. 76%	0	0	1	0	0
180	5. 07. 05. 02	排、污、廢水管路漏水	1	4. 76%	0	0	1	0	0
181	5. 07. 05. 04	污排水管或 ☐ 高程不合規範或 ☐ 水箱洩水坡度不合規範或 ☐ 水箱未設置集水坑	1	4. 76%	0	0	1	0	0
182	5. 07. 05. 09	透氣管裝設不合規範或()出口未裝設防蟲網	1	4. 76%	0	0	1	0	0
183	5. 15. 06	車道縮減未設置前後之漸變段，或 ☐ 設置長度不足	1	4. 76%	0	0	1	0	0
184	5. 15. 07	重要路口無交通引導人員協助疏導交通	1	4. 76%	0	0	1	0	0

185	6.01.04	施工中無預定及實際進度管制圖	1	4.76%	0	0	1	0	0
186	6.01.09	預定進度表（或網圖）未標明進度計算基準	1	4.76%	0	0	1	0	0
187	6.01.12	施工預定進度表（或網圖），未明確標示要徑，不易掌控要徑作業進度	1	4.76%	0	0	1	0	0
188	7.01.99	其他規劃設計有安全性不良情事	1	4.76%	0	0	1	0	0
189	5.10.17.01	電氣設備未審查(發電機、昇降、輸變電等重電設備)	1	4.76%	0	0	1	0	0
190	5.14.00.05	工區內有異物入侵，未予排除	1	4.76%	0	0	1	0	0
191	5.10.08.02	設備未審查(含消防設備、通風排煙及廣播)	1	4.76%	0	0	1	0	0
192	5.10.08.03	☐ 無消防設備監造紀錄，或 ☐ 無測試報告	1	4.76%	0	0	1	0	0
193	5.10.07.01	避雷設備未審查	1	4.76%	0	0	1	0	0
194	5.10.05.02	高低壓配電盤及分電箱未審查，或無()出廠測試紀錄	1	4.76%	0	0	1	0	0
195	5.10.01.04	無混凝土抗壓強度試驗紀錄，或()檢驗頻率不足，或()內容不符規定	1	4.76%	0	0	1	0	0
196	5.15.01	無交通維持及安全管理措施基本內容，或未落實	1	4.76%	0	0	1	0	0
197	5.14.08	圍籬、外部防護網等設施不足	1	4.76%	0	0	1	0	0
198	5.14.12.01	於搬運機械作業或開挖作業時，未指派專人指揮，防止機械翻覆或勞工自機械後側接近作業場所、未嚴禁操作人員以外之勞工進入營建...	1	4.76%	0	0	1	0	0
199	5.14.12.03	使勞工於有車輛出入或往來之工作場所作業時，未明顯設置警戒標示，未置備反光背心等防護衣，使勞工確實使用	1	4.76%	0	0	1	0	0
200	5.14.02.02	開挖深度在1.5公尺以上，未設擋土支撐（地質特殊或採取替代方法經專業人員簽認安全者，不在此限）；開挖場所...	1	4.76%	0	0	1	0	0
201	5.14.02.04	模板支撐支柱基礎之周邊易積水，導致地盤軟弱，或軟弱地盤未強化承载力（未鋪設覆工板或PC等）	1	4.76%	0	0	1	0	0
202	5.14.01.02	於高差2公尺以上之處所進行作業時，未使用高空工作車，或未以架設施工架等方法設置工作臺	1	4.76%	0	0	1	0	0
203	5.14.01.03	於石棉板、鐵皮板、瓦及塑膠等易踏穿材料構築之屋頂從事作業時，未規劃安全通道、未於屋架上全網....	1	4.76%	0	0	1	0	0