

工程施工查核(督導)小組含所屬機關督導小組工程施工查核及複查缺失一覽表

期間：自114年01月01日至114年06月
30日 總件數：20

序號	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	4.01.01	契約內 ☐ 未編列品管費用，或 ☐ 品管人員訂有專職及人數等規定者，未以人月量化編列，或 ☐ 以百分比法編列之比率不符規定，或 ☐ 未編列廠商材料設備之檢驗或系統功能運轉測試費用，或 ☐ 未編列監造單位材料設備之抽驗費用，或 ☐ 未編列環境保護相關經費，或 ☐ 未規劃臨時照明及臨時給排水設施，或 ☐ 未依安全衛生設計圖說及注意事項，核實編列安全衛生經費，或 ☐ 未編列空氣污染防治設施經費，或 ☐ 未編列原有文物及構件之保全、保險費用	2	10.00%	0	0	2	0	0
2	4.01.04.01	無品質督導及查驗紀錄	7	35.00%	0	0	7	0	0
3	4.01.04.02	記載不完整	6	30.00%	0	0	6	0	0
4	4.01.05	無查核、督導或()查驗缺失追蹤改善紀錄或()內容不實	3	15.00%	0	0	3	0	0
5	4.01.06.02	未確實審查查	5	25.00%	0	0	5	0	0
6	4.01.06.03	未依變更設計檢討進版更新	3	15.00%	0	0	3	0	0
7	4.01.13	☐ 未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完成後十五日內，將結算資料填報於前開系統，或 ☐ 內容不確實、不完整	12	60.00%	0	0	12	0	0
8	4.01.19	未將「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責分工表」納入新建工程招標文件及契約書中或...	1	5.00%	0	0	1	0	0
9	4.01.26	因可歸責於機關之事由，致使估驗計價總金額占契約金額（含契約變更後）之百分比實際執行進度有明顯偏低之情形。	5	25.00%	0	0	5	0	0
10	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	18	90.00%	0	0	18	0	0
11	4.02.01	未提送監造計畫，或 ☐ 未依契約規定期限提送監造計畫	1	5.00%	0	0	1	0	0
12	4.02.01.01	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容...	4	20.00%	0	0	4	0	0
13	4.02.01.02	未訂定監造組織架構內各人員之職掌（監工人員之職掌應包括品管要點規定基本項目）或()未符合需求	4	20.00%	0	0	4	0	0
14	4.02.01.03	未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限或()未符合需求	1	5.00%	0	0	1	0	0
15	4.02.01.04	對廠商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法或()未符合需求	4	20.00%	0	0	4	0	0
16	4.02.01.05.01	☐ 未訂定各材料/設備抽查標準，或 ☐ 未符合需求	6	30.00%	0	0	6	0	0
17	4.02.01.05.02	☐ 未訂定施工抽驗標準，或 ☐ 未符合需求	10	50.00%	0	0	10	0	0

18	4. 02. 01. 06	未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或()未符合需求	8	40.00%	0	0	8	0	0
19	4. 02. 01. 08	未訂定品質稽核範圍或頻率或()未符合需求	2	10.00%	0	0	2	0	0
20	4. 02. 01. 09	未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序或()未符合需求	1	5.00%	0	0	1	0	0
21	4. 02. 01. 10. 01	未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表	8	40.00%	0	0	8	0	0
22	4. 02. 01. 10. 02	☐ 未訂定材料/設備品質抽驗紀錄表，或 ☐ 未符合需求	7	35.00%	0	0	7	0	0
23	4. 02. 01. 10. 03	☐ 未訂定各工項之施工抽查紀錄表等相關表單，或 ☐ 未符合需求	8	40.00%	0	0	8	0	0
24	4. 02. 02	無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄	2	10.00%	0	0	2	0	0
25	4. 02. 03. 01	☐ 有無落實執行監造計畫，或 ☐ 有無依古蹟修復及再利用辦法第6條或聚落建築群修復及再利用辦法第11條落實執行監造計畫	2	10.00%	0	0	2	0	0
26	4. 02. 03. 02	☐ 有無監督、查證廠商履約或 ☐ 有無到場確實執行職務	2	10.00%	0	1	1	0	1
27	4. 02. 03. 03	☐ 有無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案...	3	15.00%	0	0	3	0	0
28	4. 02. 03. 04. 01	有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表	15	75.00%	0	0	15	0	0
29	4. 02. 03. 04. 02	有無製作材料設備檢(試)驗管制總表管控	6	30.00%	0	1	5	0	1
30	4. 02. 03. 04. 03	有無對檢(試)驗報告判讀認可，或 ☐ 有無確認檢(試)驗報告內容正確性	4	20.00%	0	0	4	0	0
31	4. 02. 03. 05	☐ 發現缺失時，有無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果 ☐ 有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作	13	65.00%	0	1	12	0	2
32	4. 02. 03. 06	有無督導、審核履約進度及履約估驗計價，或 ☐ 是否確實	6	30.00%	0	0	6	0	0
33	4. 02. 03. 08. 01	☐ 有無依契約規定填報監造報表，或 ☐ 有無落實記載	16	80.00%	0	0	16	0	0
34	4. 02. 13. 01	未監督營造業依照設計之圖說施工	3	15.00%	0	0	3	0	0
35	4. 02. 13. 04	監造執行主持人有無依契約要求，定期到場執行業務或 ☐ 是否確實	4	20.00%	0	0	4	0	0
36	4. 02. 14. 02	有無辦理材料與設備抽查、施工查驗與查核 ☐ 未辦理設備功能運轉測試之抽驗	1	5.00%	0	0	1	0	0
37	4. 02. 14. 04	有無涉及現場作業，未親自赴現場實地查核	3	15.00%	0	0	3	0	0
38	4. 02. 15	☐ 未依規定訂定安全衛生監督查核事項，如：監督查核組織、監督查核計畫、查驗點、高風險作業查驗點，或 ☐ 未辦理監督查核事項， ☐ 未落實執行。	1	5.00%	0	0	1	0	0
39	4. 02. 17. 07	工程施工缺失：【請參考缺失項目編號5. 07填寫】	1	5.00%	0	1	0	0	1
40	4. 02. 99	其他監造單位品管缺失	11	55.00%	0	0	11	0	0

41	4. 03. 01	☐ 未提送施工計畫，或 ☐ 未依契約規定期限提送施工計畫；或 ☐ 施工計畫內容未符合需求，或 ☐ 未落實執行	5	25.00%	0	0	5	0	0
42	4. 03. 02	☐ 未提送品質計畫，或 ☐ 未依契約規定期限提送品質計畫；或 ☐ 品質計畫未落實執行	3	15.00%	0	0	3	0	0
43	4. 03. 02. 01	品質計畫架構未含公共工程施工品質管理作業要點規定之基本內容...	2	10.00%	0	0	2	0	0
44	4. 03. 02. 02	未訂定品管組織架構內各人員之職掌(如工地負責人、傳統匠師、專任工程人員及品管人員之職掌，應包括品管要點規定基本項目，傳統匠師進場修復的管制機制，並檢附傳統匠師法定資格佐證文件)	2	10.00%	0	0	2	0	0
45	4. 03. 02. 04	未訂定各分項工程品質管理標準。	6	30.00%	0	0	6	0	0
46	4. 03. 02. 05. 01	未訂定各材料/設備檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率	6	30.00%	0	0	6	0	0
47	4. 03. 02. 05. 02	未訂定施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻	7	35.00%	0	0	7	0	0
48	4. 03. 02. 06	工程標的含運轉類機電設備者， ☐ 未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準，或 ☐ 無試運轉及測試計畫書，或 ☐ 未符合需求	1	5.00%	0	0	1	0	0
49	4. 03. 02. 10	☐ 未訂定內部品質稽核範圍或頻率，或 ☐ 未符合需求	1	5.00%	0	0	1	0	0
50	4. 03. 02. 11	☐ 未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，或 ☐ 未符合需求	3	15.00%	0	0	3	0	0
51	4. 03. 02. 12	☐ 未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表、或各工項之自主檢查表等相關表單，或 ☐ 未符合需求	8	40.00%	0	0	8	0	0
52	4. 03. 02. 13	☐ 未分別訂定修復或仿作工項之自主檢查表，或 ☐ 未符合需求	2	10.00%	0	0	2	0	0
53	4. 03. 03. 02	記載不完整	19	95.00%	1	0	18	0	2
54	4. 03. 04. 01	☐ 檢查標準未訂量化？、容許誤差值	13	65.00%	0	0	13	0	0
55	4. 03. 04. 02	☐ 未確實記載檢查值	15	75.00%	1	1	13	0	3
56	4. 03. 05. 01	☐ 對檢(試)驗報告未予判讀，或 ☐ 檢(試)驗報告內容誤植	4	20.00%	0	0	4	0	0
57	4. 03. 05. 02	☐ 未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表，或 ☐ 未符合工程需求	9	45.00%	0	0	9	0	0
58	4. 03. 06	環境保護、施工安全衛生等履約事項 ☐ 無缺失矯正預防措施，或 ☐ 缺失未追蹤改善，或 ☐ 未落實執行，或 ☐ 未符合需求	3	15.00%	0	1	2	0	2
59	4. 03. 08. 02	有無執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等	3	15.00%	0	0	3	0	0
60	4. 03. 08. 03	有無做品管統計分析...	3	15.00%	0	0	3	0	0
61	4. 03. 08. 04	有無依據契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施(作業要點-6)	1	5.00%	1	0	0	0	2

62	4. 03. 08. 05	品質文件、紀錄管理是否妥適（作業要點-6）	1	5. 00%	0	0	1	0	0
63	4. 03. 11. 01	有無查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章	1	5. 00%	1	0	0	0	2
64	4. 03. 11. 06	有無填具督察紀錄表，或有無落實記載。	4	20. 00%	1	0	3	0	2
65	4. 03. 14. 01	有無執行交付承攬之安全衛生管理事項。	2	10. 00%	0	0	2	0	0
66	4. 03. 14. 02	有無對高空工作車、車輛系營建機械、起重機等實施定期檢查、使用高空工作車、起重機、假設工程設備前之檢點、...	3	15. 00%	0	0	3	0	0
67	4. 03. 14. 03	有無執行安全衛生教育訓練。	5	25. 00%	0	0	5	0	0
68	4. 03. 14. 06	未達查核金額有無執行常駐工地執行職務。	1	5. 00%	0	0	1	0	0
69	4. 03. 14. 07	有無辦理定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視	1	5. 00%	0	1	0	0	2
70	4. 03. 14. 11	查核金額以上有無工地環境或營造作業危害之辨識、評估及控制，依主要危害訂定安全衛生作業標準。	1	5. 00%	0	0	1	0	0
71	4. 03. 99	其他承造廠商缺失	12	60. 00%	0	0	12	0	0
72	5. 01. 01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	3	15. 00%	0	0	3	0	0
73	5. 01. 02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫	6	30. 00%	0	0	6	0	0
74	5. 01. 03	混凝土完成面垂直及水平度不合規範	3	15. 00%	0	0	3	0	0
75	5. 01. 04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	6	30. 00%	0	0	6	0	0
76	5. 01. 05	施工縫及伸縮縫留設不當或()施作不當或()未設置	5	25. 00%	0	0	5	0	0
77	5. 01. 06	混凝土澆置爆模或爆管	1	5. 00%	0	0	1	0	0
78	5. 01. 99	其他混凝土施工缺失	5	25. 00%	0	0	5	0	0
79	5. 02. 05	未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定	1	5. 00%	0	0	1	0	0
80	5. 02. 11	鋼筋表面浮銹嚴重影響截面積，或有油污或混凝土殘渣	2	10. 00%	0	0	2	0	0
81	5. 02. 99	其他鋼筋施工缺失	1	5. 00%	0	0	1	0	0
82	5. 03. 02	模板未整理，未塗模板油	1	5. 00%	0	0	1	0	0
83	5. 03. 03	模板不緊密，漏漿	1	5. 00%	0	0	1	0	0
84	5. 03. 99	其他模板施工缺失	1	5. 00%	0	0	1	0	0
85	5. 04. 52	高強度螺栓接合情形不符規定	1	5. 00%	0	0	1	0	0
86	5. 04. 59	構件安裝架設完成後未補塗裝或銹蝕	2	10. 00%	0	0	2	0	0

87	5.04.99	其他鋼構施工缺失	2	10.00%	0	0	2	0	0
88	5.05.03	放流水等水污染處理未妥當或 ☐ 施工產生廢棄污泥，影響環境	1	5.00%	0	0	1	0	0
89	5.05.04	營建剩餘土石方、其他廢棄物處理未妥當	3	15.00%	0	0	3	0	0
90	5.05.05	進出工區車輛未清洗，污染工地周遭附近路面	2	10.00%	0	0	2	0	0
91	5.05.06	工區週遭原有樹木， ☐ 未加維護，或 ☐ 任意砍伐，影響環境生態	1	5.00%	0	0	1	0	0
92	5.05.07	工區門禁管制不實，閒雜人員隨意進出，導致工地環境紛亂，難以管制	1	5.00%	0	0	1	0	0
93	5.05.08	工地積水未處理，影響環境衛生及安全	1	5.00%	0	0	1	0	0
94	5.05.09	垃圾及廢棄物未清理，影響環境	2	10.00%	0	0	2	0	0
95	5.05.99	其他環保生態保育缺失：	1	5.00%	0	0	1	0	0
96	5.06.04	開挖或回填土面高程不符	1	5.00%	0	0	1	0	0
97	5.06.05	回填料內含有機物、木材或其他雜物	1	5.00%	0	0	1	0	0
98	5.07.01.01	結構物尺寸或()材料設備之規格與設計圖不符	1	5.00%	0	0	1	0	0
99	5.07.01.10	排水不良，有積水現象	2	10.00%	0	0	2	0	0
100	5.07.01.14	測量及放樣不落實	2	10.00%	0	0	2	0	0
101	5.07.01.99	其他一般施工缺失	13	65.00%	0	0	13	0	0
102	5.07.02.09	☐ 緣石及人行道鋪設不合規範，或 ☐ 未適當保護致破損或污染	1	5.00%	0	0	1	0	0
103	5.07.02.10	混凝土管或箱涵接頭未封固漏水	1	5.00%	0	0	1	0	0
104	5.07.02.11	路基或瀝青混凝土厚度不足	3	15.00%	0	0	3	0	0
105	5.07.02.12	瀝青鋪面壓實度不合規範，或 ☐ 未依規範分層鋪設，或 ☐ 未分層噴灑黏層，或 ☐ 有粒料分離現象	1	5.00%	0	0	1	0	0
106	5.07.02.18	交通標誌、標線或號誌裝設不合規範	3	15.00%	0	0	3	0	0
107	5.07.02.26	開口契約未依規定落實巡查頻率，或 ☐ 修復區域採方正切割方式修補	1	5.00%	0	0	1	0	0
108	5.07.02.99	其他水利道路及護坡施工缺失：	6	30.00%	0	0	6	0	0
109	5.07.04.03	☐ 管路保護層不足或 ☐ 埋設式線槽埋設深度不足	3	15.00%	0	0	3	0	0
110	5.07.04.04	☐ 管路出口未施作喇叭口或 ☐ 佈放纜線線頭未做防水處理	5	25.00%	0	0	5	0	0
111	5.07.04.05	管線材料未整理或()雜物未清理	1	5.00%	0	0	1	0	0
112	5.07.04.08	電氣設備固定不當，螺栓根數不足或()吊管固定不合規範	1	5.00%	0	0	1	0	0

113	5.07.04.09	管路穿越外牆處未施作止水措施，或()施作不合規範	1	5.00%	0	0	1	0	0
114	5.07.04.25	發電機未依規定固定，或()未依規定設置避震裝置	1	5.00%	0	0	1	0	0
115	5.07.05.01	RC澆置前給排水管路試壓力不足或()時間不夠	2	10.00%	0	1	1	0	1
116	5.07.05.02	排、污、廢水管路漏水	1	5.00%	0	0	1	0	0
117	5.07.05.06	管路進行方向改變時，未採用順水T之型式，或()未以兩個45度彎頭銜接，或()管路銜接位置不合規範	1	5.00%	0	0	1	0	0
118	5.07.05.07	☐ 管路吊架不穩固，或 ☐ 固定架間距未依規定施作，或 ☐ 螺栓、法蘭...	2	10.00%	0	0	2	0	0
119	5.07.05.08	管路水流方向未標示	2	10.00%	0	0	2	0	0
120	5.07.05.10	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞	1	5.00%	0	0	1	0	0
121	5.07.05.99	其他給排水、污水等管路施工缺失：	1	5.00%	0	0	1	0	0
122	5.07.06.02	設備接地施作不合規範，如接地棒設置位置、深度不適當，或接地線規格、位置不正確等；或()未施作止水措施	1	5.00%	0	0	1	0	0
123	5.07.06.03	避雷、電力及弱電之接地系統未各自獨立並隔絕，或()間距不足	1	5.00%	0	0	1	0	0
124	5.07.07.04	預埋消防栓箱及綜合警報器箱未保護	1	5.00%	0	0	1	0	0
125	5.07.07.11	警報器或廣播裝置配線及配管之材質未符合要求	1	5.00%	0	0	1	0	0
126	5.07.10.01.06	舊料存放未作標示，或 ☐ 標示不確實，或 ☐ 脫落。	1	5.00%	0	0	1	0	0
127	5.07.10.02.02	☐ 屋面、桁條、木構架、牆體、門窗、地坪等構造本體、或彩繪、剪黏、泥塑、雕刻、交趾陶、磚雕等裝飾構材解體前，未做編號與文字、圖像紀錄，或 ☐ 編號、記錄不確實	1	5.00%	0	0	1	0	0
128	5.07.10.04.99	其他牆體及灰作工程施工缺失	1	5.00%	0	0	1	0	0
129	5.07.10.05.99	其他大木作工作施工缺失	1	5.00%	0	0	1	0	0
130	5.07.10.06.16	門窗檢修未作緊密性與防水、防風性能處理。	1	5.00%	0	0	1	0	0
131	5.07.13.99	其他景觀工程施工缺失	1	5.00%	0	0	1	0	0
132	5.08.02	內牆或外牆或地板之材料外觀不合規範或()施工平整度不佳	1	5.00%	0	0	1	0	0
133	5.08.03	天花板裝設施工不合規範或()接縫處理不合規範	1	5.00%	0	0	1	0	0
134	5.08.04	門窗裝設有缺失：()裝設不合規範，或()無塞水路，或()台度傾斜坡度不足	2	10.00%	0	0	2	0	0
135	5.08.08.01	混凝土完成面施工外觀平整度不佳	1	5.00%	0	0	1	0	0
136	5.08.08.02	☐ 結構體施工粗糙或 ☐ 結構體線形不協調或 ☐ 不完整	1	5.00%	0	0	1	0	0

137	5. 08. 09. 05	☐ 路緣石線形不平順或 ☐ 人行道鋪設不平整	1	5. 00%	0	0	1	0	0
138	5. 08. 09. 06	管線鋪設或 ☐ 道路鋪設，路面切割線形不順，影響美觀	1	5. 00%	0	0	1	0	0
139	5. 09. 08	無工程告示牌或內容未符合規定	19	95. 00%	0	0	19	0	0
140	5. 09. 09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護	9	45. 00%	0	0	9	0	0
141	5. 09. 15	☐ 勞工於工地有飲酒情事，或 ☐ 工地有酒精性飲料（或空瓶）	1	5. 00%	0	0	1	0	0
142	5. 09. 99	其他工地管理缺失	1	5. 00%	0	0	1	0	0
143	5. 10. 01. 02	無氯離子含量試驗紀錄或（）檢驗頻率不足，或（）內容不符規定	8	40. 00%	0	0	8	0	0
144	5. 10. 01. 03	無坍度試驗紀錄，或（）檢驗頻率不足，或（）內容不符規定	1	5. 00%	0	0	1	0	0
145	5. 10. 01. 04	無混凝土抗壓強度試驗紀錄，或（）檢驗頻率不足，或（）內容不符規定	1	5. 00%	0	0	1	0	0
146	5. 10. 02. 01	無抗彎及抗拉試驗紀錄，或（）檢驗頻率不足	4	20. 00%	0	0	4	0	0
147	5. 10. 02. 02	無輻射污染鑑定紀錄	5	25. 00%	0	0	5	0	0
148	5. 10. 02. 03	☐ 無鋼筋續接器、拉拔等試驗紀錄，或 ☐ 檢驗頻率不符規定	1	5. 00%	0	0	1	0	0
149	5. 10. 02. 04	☐ 無鋼筋化性試驗紀錄，或 ☐ 檢驗頻率不符規定	1	5. 00%	0	0	1	0	0
150	5. 10. 03. 05	無鋼材油漆或防火被覆檢驗紀錄，或 ☐ 檢驗頻率不符規定	1	5. 00%	0	0	1	0	0
151	5. 10. 04. 01	無工地密度試驗，或（）檢驗頻率不足	3	15. 00%	0	0	3	0	0
152	5. 10. 06. 03	無供水系統試水試壓紀錄...	3	15. 00%	0	0	3	0	0
153	5. 10. 07. 02	無接地電阻測試紀錄(含相片)	1	5. 00%	0	0	1	0	0
154	5. 10. 10. 02	無路面壓實度試驗（馬歇爾試驗）紀錄，或檢驗頻率不足	1	5. 00%	0	0	1	0	0
155	5. 10. 10. 05	無瀝青含油量檢測紀錄	1	5. 00%	0	0	1	0	0
156	5. 10. 18. 99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	1	5. 00%	0	0	1	0	0
157	5. 10. 99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	15	75. 00%	0	0	15	0	0
158	5. 14. 00. 01	工區內外無安全防護措施〔如安全圍籬、圍柵、防禦物等〕 ☐ 或不完備	6	30. 00%	0	0	6	0	0
159	5. 14. 00. 04	重大施工機具未有安全防護與管制 ☐ 或不完備	2	10. 00%	0	0	2	0	0
160	5. 14. 01. 01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設...	3	15. 00%	0	0	3	0	0
161	5. 14. 01. 02	於高差2公尺以上之處所進行作業時，未使用高空工作車，或未以架設施工架等方法設置工作臺	1	5. 00%	0	0	1	0	0

162	5.14.01.07	使用之合梯，未符合規定(堅固構造、不得損傷、腐蝕、梯腳與地面之角度在75度內、兩梯腳間有繫材扣牢、且兩梯腳間....	3	15.00%	0	0	3	0	0
163	5.14.02.01	施工架未與穩定構造物妥實連接(框式施工架使用壁連座連接，間距在垂直方向9.0公尺、水平方向8.0公尺以內，以鋼筋等...	2	10.00%	0	0	2	0	0
164	5.14.03.01	臨時用電設備之電線未防護	1	5.00%	0	0	1	0	0
165	5.14.03.02	建築或工程興建之臨時用電設備，未於各該設備之連接電路上設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器	4	20.00%	0	0	4	0	0
166	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或()不確實	8	40.00%	0	0	8	0	0
167	5.14.06.01	工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施	3	15.00%	0	0	3	0	0
168	5.14.06.02	工作場所人員及車輛機械出入口處： (1)未設方便人員及車輛出入之拉開式大門並標示禁止無關人員擅入。 (2)未設管制人員：A.管制...	1	5.00%	0	0	1	0	0
169	5.14.06.03	☐ 雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，或未使其正確戴用，或 ☐ 工人未使用安全防護用具	2	10.00%	0	0	2	0	0
170	5.14.07	現場施工交通警告設施不足	7	35.00%	0	0	7	0	0
171	5.14.08	圍籬、外部防護網等設施不足	1	5.00%	0	0	1	0	0
172	5.14.10	危險性工作場所未事先申請審查，或()未審查完成即先行動工	1	5.00%	0	0	1	0	0
173	5.14.12.01	於搬運機械作業或開挖作業時，未指派專人指揮，防止機械翻覆或勞工自機械後側接近作業場所、未嚴禁操作人員以外之勞工進入營建...	3	15.00%	0	0	3	0	0
174	5.14.12.03	使勞工於有車輛出入或往來之工作場所作業時，未明顯設置警戒標示，未置備反光背心等防護衣，使勞工確實使用	4	20.00%	0	0	4	0	0
175	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	5	25.00%	0	0	5	0	0
176	5.15.01	無交通維持及安全管制措施基本內容，或未落實	2	10.00%	0	0	2	0	0
177	5.15.03	承包商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄，或不確實	3	15.00%	0	0	3	0	0
178	5.15.07	重要路口無交通引導人員協助疏導交通	1	5.00%	0	0	1	0	0
179	5.15.09	工區圍籬尺寸、型式、安全設施及設置時機等不符合規定	3	15.00%	0	0	3	0	0
180	5.15.10	工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善	11	55.00%	0	0	11	0	0
181	5.15.11	工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善	5	25.00%	0	0	5	0	0
182	5.15.99	其他交通維持及安全管制措施不當情事	1	5.00%	0	0	1	0	0
183	5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實	5	25.00%	0	1	4	0	2

184	6.01.01	施工進度管理不良	1	5.00%	0	0	1	0	0
185	6.01.07	預定工程進度表（或網圖）未依變更設計時程配合修正	1	5.00%	0	0	1	0	0
186	6.01.99	其他施工進度問題	1	5.00%	0	0	1	0	0