

澎湖縣政府 100 年度一般性補助款基本設施計畫考核建議事項

編號	建議事項	主辦單位	備考
一	100 年度基本設施補助計畫迄該年終未完成辦理之 11 項計畫，經業務單位加速趕辦後，截至 101 年 2 月底止，仍未完成辦理計畫有工務處 9 項、消防局 1 項、文化局 1 項，請業務單位加速辦理，俾早日結案。	工務處 消防局 文化局	
二	以前年度未完成基本設施補助計畫，截至 100 年 2 月底止仍有 98 年度工務處辦理 1 項、99 年度工務處辦理 4 項，請相關單位加速辦理，俾早日結案。	工務處	
三	本府 100 年度基本設施計畫執行情形：發包率 100%、完工率 89.29%、驗收完成率 85.71%、預算達成率 84.16%，相較其他縣市，排名 13 名，表現欠佳，尤以水利建設、公有建物及設施及交通建設經費執行率嚴重偏低，請業務單位加強檢視未完成計畫，並確實檢討改進，落後原因並為 101 年度基本設施補助計畫執行之借鏡。	工務處 消防局 文化局	
四	101 年一般性補助款基本設施補助計畫業已核定完成，為爭取執行佳績，請各單位確依以下各衡量指標作為各項規定完成計畫查核點期程之研訂及預算分配之準則。 1. 年度預算分配比例：以 9 月底預算累計分配比例預定目標值為 40%，如預算累計分配比例為 30%，僅達成 75%，則本評核項目為 75 分；超過目標值以 100 分計算。以 12 月底預算累計分配比例預定目標值應為 100%，如預算累計分配比例為 80%，僅達成 80%，則本評核項目為 80 分。 2. 發包率以 6 月底發包率預定目標值為 55%，如發包率為 33%，僅達成 60%，則本評核項目為 60 分；超過目標值以 100 分計算。以 9 月底發包率預定目標值為 75%，如發包率為 60%，僅達成 80%，則本評核項目為 80 分；超過目標值以 100 分計算。以 12 月底發包率預定目標值為 85%，如發包率為 68%，僅達成 80%，則本評核項目為 80 分；超過目標值以 100 分計算。 3. 完工率以 12 月底完工率預定目標值為 80%，如完工率為 72%，僅達成 90%，則本評核項目為 90 分；超過目標值以 100 分計算。 4. 驗收完成率以 12 月底驗收完成率預定目標值為 70%，如驗收完成率為 63%，僅達成 90%，則本評核項目為 90 分；超過目標值以 100 分計算。 5. 預算達成率以 12 月底預算達成率預定目標值為 80%，如預算達成率為 72%，僅達成 90%，則本評核項目為 90 分；超過目標值以 100 分計算。	各單位	