

澎湖縣政府 102 年度一般性補助款基本設施計畫考核建議事項

編 號	建 議 事 項	主 辦 單 位	備 考
一	以前年度基本設施補助計畫迄今尚未完成者，計有工務處 99 年度計畫 1 項、101 年度計畫 1 項，請業務單位加速辦理，早日結案。	工 務 處	
二	102 年度基本設施補助計畫迄今尚未完成者，計有建設處 1 項、工務處辦理 5 項、旅遊處 1 項、消防局辦理 3 項，請相關單位加速辦理，早日結案。	建 設 處 工 務 處 旅 遊 處 消 防 局	
三	本府 102 年度基本設施計畫目標達成及執行進度管控情形整體成效及預算執行情形，相較其他縣市，表現欠佳者為水利建設（預算執行率 47.43%低於平址值 85.93%）、公有建物及設施（預算執行率 83.99%低於平址值 86.72%），又中央對本府基本設施補助經費考核結果，列為減分項目亦為水利建設及消防廳舍經費執行率，請業務單位加強檢討，並做為 103 年度基本設施補助計畫執行之借鏡。	工 務 處 消 防 局	
四	103 年基本設施補助計畫即將上線運作，請各單位務依各項規定完成計畫查核點期程研訂及預算分配，並加強各衡量指標里程碑之管控，以爭取佳績： 1. 年度預算分配比例：9 月底預算累計分配比例預定目標值為 55%，12 月底預算累計分配比例預定目標值為 100%。 2. 發包率：6 月底發包率預定目標值為 85%，9 月底發包率預定目標值為 95%，12 月底發包率預定目標值為 100%。 3. 完工率以 12 月底完工率預定目標值為 90%。 4. 驗收完成率以 12 月底驗收完成率預定目標值為 85%。 5. 預算達成率以 12 月底預算達成率預定目標值為 90%。	各 單 位	