

澎湖縣政府 103 年度一般性補助款基本設施計畫考核建議事項

編 號	建 議 事 項	主 辦 單 位	備 考
一	以前年度基本設施補助計畫迄今尚未完成者，計有工務處 101 年度計畫 1 項、102 年度計畫 1 項，請加速辦理，早日結案。	工 務 處	
二	103 年度基本設施補助計畫迄今尚未完成者，計有工務處辦理 6 項、旅遊處 1 項、消防局辦理 2 項、農漁局 1 項，請相關單位加速辦理，早日結案。	工 務 處 旅 遊 處 消 防 局 農 漁 局	
三	本府 103 年度基本設施計畫目標達成及執行進度管控情形整體成效及預算執行情形，相較其他縣市，表現欠佳者為水利建設預算達成率 43.03%，低於年度預算達成率 93.81%、農業建設預算達成率 42.93%，低於年度預算達成率 92.31%、公有建物及設施預算達成率 49.76%，低於年度預算達成率 92%，請業務單位加強檢討，並做為 104 年度基本設施補助計畫執行之借鏡。	工 務 處 消 防 局 農 漁 局	
四	104 年基本設施補助計畫即將上線運作，請各單位務依各項規定完成計畫查核點期程研訂及預算分配，並加強各衡量指標里程碑之管控，以爭取佳績： 1. 年度預算分配比例：9 月底預算累計分配比例預定目標值為 55%，12 月底預算累計分配比例預定目標值為 100%。 2. 發包率：6 月底發包率預定目標值為 85%，9 月底發包率預定目標值為 95%，12 月底發包率預定目標值為 100%。 3. 完工率：9 月底完工率預定目標值為 37%，12 月底完工率預定目標值為 90%。 4. 驗收完成率：9 月底驗收完成率預定目標值為 29%，12 月底驗收完成率預定目標值為 85%。 5. 預算達成率：6 月底預算達成率預定目標值為 27%，9 月底預算達成率預定目標值為 54%，12 月底預算達成率預定目標值為 90%。	各 單 位	