

澎湖縣政府 105 年度一般性補助款基本設施計畫考核建議事項

編號	建議事項	主辦單位	備考
一	以前年度基本設施補助計畫迄今尚未完成者，計有工務處 103 年度計畫 1 項、104 年度計畫 1 項，請加速辦理，早日結案。	工務處	
二	105 年度基本設施補助計畫迄今尚未完成者，計有工務處辦理 6 項，請加速辦理，早日結案。	工務處	
三	本府 105 年度基本設施計畫目標達成及執行進度管控情形整體成效及預算執行情形，預算達成率為 84.87%，雖較 104 年度 82.15%提升，惟相較其他縣市平均預算達成率 92.94%落後 8.07 個百分點。其中交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)31.47%、水利建設經費 67.69%等二類預算達成率與計畫平均值比偏低；另有 16 件落後標案，分屬工務處 13 件、林務公園管理所 1 件、建設處 1 件、農漁局 1 件等執行案件，請業務單位加強檢討，並做為 106 年度基本設施補助計畫執行之借鏡。	建設處 工務處 農漁局 林務公園 管理所	
四	106 年基本設施補助計畫上線運作並執行中，請各單位務依各衡量指標里程碑之管控及預算確實加強執行，並落實自主管理，以爭取佳績： 1. 年度預算分配比例：9 月底預算累計分配比例預定目標值為 55%，12 月底預算累計分配比例預定目標值為 100%。 2. 發包率：6 月底發包率預定目標值為 85%，9 月底發包率預定目標值為 95%，12 月底發包率預定目標值為 100%。 3. 完工率：9 月底完工率預定目標值為 37%，12 月底完工率預定目標值為 90%。 4. 驗收完成率：9 月底驗收完成率預定目標值為 29%，12 月底驗收完成率預定目標值為 85%。 5. 預算達成率：6 月底預算達成率預定目標值為 27%，9 月底預算達成率預定目標值為 54%，12 月底預算達成率預定目標值為 90%。	各單位	