

澎湖縣政府 106 年度一般性補助款基本設施計畫考核建議事項

編 號	建 議 事 項	主 辦 單 位	備 考
一	以前年度基本設施補助計畫迄今尚未完成者，計有工務處 104 年度計畫 1 項、105 年度計畫 1 項，請加速辦理，早日結案。	工 務 處	
二	106 年度基本設施補助計畫迄今尚未完成者，計有工務處辦理 3 項、環保局 1 項，請加速辦理，早日結案。	工 務 處 環 保 局	
三	本府 106 年度基本設施計畫目標達成及執行進度管控情形整體成效及預算執行情形，預算達成率為 86.52%，雖較 105 年度 84.87%提升，惟相較其他縣市平均預算達成率 94.81%落後 8.29 個百分點。 1. 其中水利建設經費 38.21%、公有建物及設施經費 71.05%等二類預算達成率與計畫平均值比偏低；另有 8 件落後計畫，分屬工務處 5 件、建設處 1 件、消防局 1 件、環保局 1 件等執行案件，請業務單位加強檢討，並做為 107 年度基本設施補助計畫執行之借鏡。 2. 基本設施補助經費指定水利建設項目，年度每季執行進度已是常態性落後太多，影響年度中央對本縣考評成效，扣減補助款額度，請業務單位工務處檢討研議改善對策，以專人方式管控，落實自主管理。	建 設 處 工 務 處 消 防 局 環 保 局	
四	107 年基本設施補助計畫上線運作並執行中，請各單位務依各衡量指標里程碑之管控及預算確實加強執行，並落實自主管理，以爭取佳績： 1. 年度預算分配比例：9 月底預算累計分配比例預定目標值為 55%，12 月底預算累計分配比例預定目標值為 100%。 2. 發包率：6 月底發包率預定目標值為 85%，9 月底發包率預定目標值為 95%，12 月底發包率預定目標值為 100%。 3. 完工率：9 月底完工率預定目標值為 37%，12 月底完工率預定目標值為 90%。 4. 驗收完成率：9 月底驗收完成率預定目標值為 29%，12 月底驗收完成率預定目標值為 85%。 5. 預算達成率：6 月底預算達成率預定目標值為 27%，9 月底預算達成率預定目標值為 54%，12 月底預算達成率預定目標值為 90%。	各 單 位	