

澎湖縣政府 108 年度一般性補助款基本設施計畫考核建議事項

編號	建 議 事 項	主 辦 單 位	備 考
一	108 年度基本設施補助計畫迄今尚未完成者，計有民政處 1 項、工務處 3 項、警察局 1 項、消防局 1 項，請加速辦理，早日結案。	民 政 處 工 務 處 警 察 局 消 防 局	
二	本府 108 年度基本設施計畫目標達成及執行進度管控情形、整體成效及預算執行情形，預算達成率為 91.01%，較 107 年度 92.13%些微落後，相較其他縣市平均預算達成率 92.68%亦些微落後。 1、對於「道路養護及道安計畫」、「交通建設經費計畫」、「水利建設經費計畫」、「公有建物及設施經費計畫」等類別或「補助各鄉市公所」執行情形不佳計畫，須加強檢討及執行。 2、其中公有建物及設施經費(82.32%)、其他建設經費(85.31%)等二類預算達成率與計畫平均值比偏低；另有 8 件落後計畫，分屬民政處 1 項、工務處 4 項、警察局 1 項、消防局 1 項、環保局 1 項等執行計畫，請業務單位加強檢討，並做為 109 年度基本設施補助計畫執行之借鏡。 3、指定「水利建設」類別，年度每季執行進度常顯落後太多，影響年度中央對本縣考評成效，扣減補助款額度。108 年度預算達成率為 98.54%，較 107 年度 36.53%及 106 年度 38.21%，已有大幅度提升，惟有 2 項計畫未能於年度內辦結，影響整體完工率及驗收完成率，仍請業務單位工務處檢討研議改善對策，以專人方式管控，落實自主管理。	民 政 處 工 務 處 警 察 局 消 防 局 環 保 局	
三	109 年基本設施補助計畫上線運作執行中，請各單位務依各衡量指標里程碑之管控及預算確實加強執行，並落實自主管理，以爭取佳績： 1、各指標項目達成率： (1) 年度預算分配比例：9 月底預算累計分配比例預定目標值為 55%，12 月底預算累計分配比例預定目標值為 100%。 (2) 發包率：6 月底發包率預定目標值為 85%，9 月底發包率預定目標值為 95%，12 月底發包率預定目	各 單 位	

編號	建 議 事 項	主 辦 單 位	備 考
	標值為 100%。 (3) 完工率：9 月底完工率預定目標值為 37%，12 月底完工率預定目標值為 90%。 (4) 驗收完成率：9 月底驗收完成率預定目標值為 29%，12 月底驗收完成率預定目標值為 85%。 (5) 預算達成率：6 月底預算達成率預定目標值為 27%，9 月底預算達成率預定目標值為 54%，12 月底預算達成率預定目標值為 90%。 2、109 年基本設施計畫 88 項，各項計畫須於 6 月底前或提前完成發包作業（即計畫進度應達到 55%），俾利後續完工、驗收及預算執行達到目標值。		