

「屏東市歸園納骨塔停車場設置光電停車棚案 CLSM 回填工程」



場址全景



現場土石方



澎湖粒料 CLSM 回填區域



現場回填料



尚未澆置區域



太陽能併網升壓站施工情形

焚化再生粒料最終使用場址查核紀錄 111.12.13

九、採樣及檢測作業-焚化再生粒料抽驗結果



■ 截至6月30日止，本計畫共執行4次抽測，檢測結果皆符合第二級用途標準。

採樣日期	項目	鉛	鎘	鉻	銅	砷	汞	鎳	鋅	戴奧辛 ngl-TEQ/g	粒徑	雜質	技佳 抽測 符合 標準
	單位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		%	-	
	第一級	0.01	0.005	0.05	1.0	0.05	0.002	0.1	5.0	0.1	≤19 mm	0	
	第二級	0.1	0.05	0.5	10	0.5	0.02	1	50				
111.1.18		ND	ND	0.056	0.289	<0.05	ND	ND	<0.05	0.012	100	0	第二級
111.2.9		ND	ND	0.051	0.296	ND	ND	ND	<0.05	0.011	100	0	第二級
111.3.16		ND	<0.02	<0.05	<0.05	<0.05	<0.001	ND	<0.05	0.023	100	0	第二級
111.4.1		ND	ND	<0.05	0.207	<0.05	ND	ND	<0.05	0.010	100	0	第一級

◆ 5、6月因無焚化再生粒料產出，故未進行抽測。

九、採樣及檢測作業-最終使用地點環境監測成果

參

■ 環境監測結果低於第二類地下水監測/管制標準

單位：mg/L

採樣日期	標準值	鉛	銅	鉻	鎘	錳	鋅	汞	砷
	監測標準	0.05	0.025	0.25	5	0.5	25	0.01	0.25
111.2.25	管制標準	0.1	0.05	0.5	10	1	50	0.02	0.5
	井1	0.003	ND	0.011	0.005	0.024	0.020	ND	0.169
111.3.11	井2	0.006	ND	0.003	0.007	0.032	0.054	ND	0.0947
	井1	ND	ND	0.010	0.007	0.015	0.025	ND	0.194
111.4.27	井2	0.005	ND	0.004	0.006	0.035	0.039	ND	0.182
	井1	0.006	ND	0.013	0.009	0.017	0.036	ND	0.219
	井2	0.005	0.001	0.001	0.008	0.030	0.035	ND	0.199

